

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76



O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR.: 203/140509.109

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 3090 Veltum - Beisem
Taverbergstraat 1 bus 2

EIGENAAR: Goutman

Adres: //

OPDRACHTGEVER: //

Adres: \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR: Electric Beusot

Adres: Oudekerke weg 165, 3010 Kessel-Lo

BTW of IK: BE 639 248 614

EAN: \_\_\_\_\_
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. 1
Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 09/06/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2009) (I.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwinging - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Appartement

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230/400 + N V Bescherming van de aansluiting 40mA A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type differ. dp

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 10; RA: 75 Ohm; RI tot 75 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: 1

BESCHRIJVING: Expertise elektrische installatie bij herbeurving na overname

cyclus details: - differ. dp: 40A - 30mA - 4P-A

- differ. voert: 40A - 30mA - 4P-A

schema's aanwezig

- installatie oorspronkelijk van '1981

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOVA'S: geen

Table with 2 columns: PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK, and rows for gezien op, de aangestelde van de stroomvoorziening, ruimt, handtekening.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 09/06/2033 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. 2. De installatie is niet conform. 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden omdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening

Handwritten signature and number 203

De directeur,

